香港テーツケントンネルにおけるトンネルダクト天井板の設計,施工 および加熱実験

Design and Construction of the Over Head Ventilation Duct Slab adopted in Tate's Cairn Tunnel in Hong Kong, and Experimental Study of Structural Behavir of the Slab against Fire Condition

> 鳥居 雅之* Masayuki Torii

Noriyuki Nishida

西田 徳行***

江藤 俊行** Toshiyuki Eto

土橋 吉輝**** Yoshiteru Dobashi

要 約

香港テーツケントンネルでは、道路供用時の換気方式として半横流式の換気方式を採用 し、給気ダクトを構成するトンネルダクト天井板に、アーチ形状のプレキャストコンクリ ートパネルを用いた。当形式によるトンネルダクト天井板は、当社で独自に立案・計画・ 検討・設計した過去に施工例のないトンネル内構造物であったため、①コンクリート強度、 鉄筋量が妥当なものであること、②経済性・施工性・安全性に優れ、高品質であること、 ③長期にわたって構造的に安全であること、④トンネル内車両火災時において所要の耐力 を有すること、を理論的かつ実際的に示す必要があった。

本文では、トンネルダクト天井板の、①トンネル供用時の設計検討および野外・坑内実 験による理論面・実際面からの安全性の検討方法を概説し、②トンネル内車両火災時の検 討方法、および実物大供試体による繰り返し加熱実験(加熱温度250℃、450℃)の方法お よびその結果を記述した。

- 目 次
- §1. まえがき
- §2. テーツケントンネルプロジェクトの概要
- §3. OHVD SLABの概要
- §4. OHVD SLABの検討
- §5. 加熱実験
- §6. あとがき

§1. まえがき

香港テーツケントンネルでは、トンネルダクト天井板 (OHVD SLAB=<u>O</u>VER <u>H</u>EAD <u>V</u>ENTILATION

***技術研究所土木技術課

DUCT SLAB, 以下 OHVD SLAB と略称する)とし て,当社が独自に立案・計画・検討・設計したアーチ形 状のプレキャストコンクリートパネルを採用した.

当 OHVD SLABは、過去に施工例のないトンネル 内構造物であったため、構造物としての安全性を以下の 点に関して、理論的かつ実際的に立証する必要があった。

①コンクリート強度,鉄筋量が妥当であること.

②経済性・施工性・安全性に優れ、高品質であること。③長期にわたって構造的に安定であること。

④トンネル内車両火災時において所要の耐力を有する こと。

そこで①~③については,設計計算によって理論面か らの検討を加えると共に,実物大供試体を用いた安全 性・耐久性を実際に確認した.

④については、理論上の火災時の安全性について設計 検討を行うと共に、設計検討の妥当性を確認するため実

^{*}香港支店設計課

^{**}香港支店設計課係長

^{****}技術研究所土木技術課係長

物大供試体による加熱実験を,1990年2月,5月の合計 2回にわたり香港において実施した。なお実験は香港支 店設計課と技術研究所との共同で行った。

本文では、テーツケントンネルプロジェクトの概要お よび OHVD SLABの基本計画、OHVD SLABの設 計法、施工法について概説し、加熱実験の方法およびそ の結果を報告するものである。

§2. テーツケントンネルプロジェクトの概要

テーツケントンネルは、香港の九龍半島南部と新界地 区の新興都市(沙田)を直結する延長4.0kmの上下線トン ネルであり、当社主導の民活方式により建設・運営され る有料トンネルである。トンネルは基本的に当社の設計 施工により1988年3月に着工し、竣工は1991年7月の予 定である。

工事の推進に当たっては当プロジェクトの採算性の向 上のため、工事を1日でも早く完成し、通行料としての 現金収入を早期かつ長期に得ることが最重要であった.

そこでトンネルの急速施工を可能にするための一方策 として、トンネル途中に2本の斜坑を設け、トンネル掘 削切羽およびずり搬出路を増設し、掘削工期の短縮を図 ると共に、これらの斜坑はトンネル供用時の換気用トン ネルとして使用するものとした。その結果、トンネル天 井部に OHVD SLAB が必要となったのである。

§3. OHVD SLABの概要

3~1 OHVD SLABの基本計画

コンサルタント (マンセル社) による OHVD SLAB

の原設計は、両端部および中央部をアンカーおよびブラ ケットにて支持する3点支持のフラット形状場所打ちコ ンクリートスラブであり(Fig.1 参照)、その施工はトン ネルの覆工完成後に舗装工事と並行あるいは先行して行 う計画であった.また場所打ちコンクリートであること から、コンクリート打設支保工・型枠の設置および撤去・ コンクリート養生などが必要であり、これらはトンネル 工事全体を通じ工程上のクリティカルアクティビティー のひとつであった.

そこで工期短縮のため、OHVD SLABの構造および 施工法を当社において再検討し、Fig.1 に示すとおりプ レキャストアーチ型に変更した。

プレキャストアーチ型 OHVD SLABを原案のフラ ットスラブ型 OHVD SLABと比較すると,その構造 上および施工上の長所は以下のとおりである.

- OHVD SLAB がフラット形状の場合に必要となる 吊り金具を省略できる。
- ② OHVD SLABの応力分布が全断面において圧縮応 力となるため、スラブ厚および鉄筋量を小さくでき る。
- ③ OHVD SLABに2分割のプレキャスト部材を用い、その接合部は早強無収縮グラウトを用いてトンネル内で固定する方式とすることにより、OHVD SLABのトンネル内での養生作業を省略できる。
- ④ 幾何学的に OHVD SLAB が脱落しない形状とす ることにより、OHVD SLAB 支持のため設けたト ンネル覆工上の凸部 (コーベル) との間にブラケット などの接合を理論上不要とでき,結果的にトンネル覆 工施工時のアンカーなどの埋め込み作業を省略でき る.



テーツケントンネルの土木構造物はすべてマンセル社 により設計される契約であったが、OHVD SLAB に関 しては、以下の理由により当社香港支店設計課が理論付 け・基本構造および一部の構造詳細の設計を実施した。

- ① OHVD SLAB が当社の代案であり、過去に施工実績のない構造物であること。
- ② OHVD SLABの設計に施工面からの意図(スラブ 厚低減による軽量化,および吊り金具およびブラケ ットの省略による施工の簡略化)を十分に反映させる 必要があること。
- ③ 工程上の理由により OHVD SLABの設計に対す る承認を香港政庁より一刻も早く得る必要があるこ と、

3-2 OHVD SLAB の施工法

全延長約8.0kmのトンネル全線にわたって架設する OHVD SLABパネル一枚当たりの形状は、長さ4.5 m×幅2.4m×厚さ200mmとし、坑口近傍のコンクリート キャスティングヤードで両面型枠を縦置きにして作成し た.

OHVD SLABパネルは、1.5日の養成をした後に脱 型した. 脱型後の吊り上げは、コンクリート供試体試験 によりコンクリート強度が10MPa以上であることを確 認した後に OHVD SLABパネル内に埋め込んだ吊り 金具を使用して行った. OHVD SLABパネルはストッ クヤード内の専用の枠に立て掛けて保管し、乾燥から保 護するため膜養生を施した. 脱型後の OHVD SLAB パネルにはすべてその側面に、番号・パネルタイプ・打 設日を記録し、トンネル内に架設される時点で養生期間 が最低3ヵ月となるように管理した.

OHVD SLABパネルの架設は, Fig.2 に示すように 改造ユニッククレーンにより, C形フックを使用して行 った.ここで C形フックとは, OHVD SLABパネルの トンネル内設置のために H 形鋼を用いて作成した専用



 $\begin{array}{c} & & & \\ & &$

Fig.3 OHVD SLAB設置時トンネル断面図

の吊り金具であり、OHVD SLABパネル設置の際のト ンネル内での微妙なハンドリングを可能にするため、 OHVD SLABパネル平面に垂直な方向に一点吊りす ることができるように設計されたものである。

また OHVD SLABパネルをトンネル内の所定の位 置に設置するための仮支保工として, Fig.3 に示すよう な専用の設置架台を H 形鋼にて作成した. 当架台は, ロ ーラーによりレール上を移動できる構造とし, OHVD SLABパネルを支えるため, また OHVD SLABパネ ル位置の微調整を可能にするため, 4 Nos. × 2 列のジャ ッキを設置した. またジャッキのベースにローラーベア リングを取り付け, 設置架台上面のプレート上 (550× 600) を 2 方向に水平移動できる構造とした.

OHVD SLABパネルを所定の位置に設置した後、ア ーチを形成する接合部分(コーベルとの接合部分および 中央接合部分)には、仮支保工撤去後に軸圧縮力が作用 するため、撤去時期を考慮の上、12時間養生後の圧縮強 度=10MPaが得られる Fosroc 社の CONBEXTRA GP GRADE-2を使用した。トンネル縦断方向の接合 部分には Fosroc 社の CONBEX 100をセメントモル タル(普通ポルトランドセメント+砕砂+水)中に混入 したグラウト材を使用した。

OHVD SLABパネルの架設速度は, 無収縮モルタル の養生時間を勘案して片坑口当たり6組, 1日合計12組 とした (28.8m/日).

以上の施工法を採用することにより、OHVD SLAB は、並行して行われる他のトンネル内作業を阻害する事 なく施工することができた。

§4. OHVD SLABの検討

4-1 トンネル供用時の検討

(1)終局限界状態および使用限界状態における検討

トンネル供用中の常時荷重に対する OHVD SLAB の検討は、英国のコンクリート設計基準¹¹に基づいて終 局限界状態と使用限界状態における検討を行った。

ただし、OHVD SLAB のようなアーチ部材の軸力お よび曲げモーメントによる座屈に対する安全性の検討方 法は、上記基準¹¹に規定されていないため、ドイツの設計 基準²¹に基づいて検討した。

検討の結果,OHVD SLABの部材断面は文献¹¹に規 定されるコンクリートスラブ部材の最小厚さおよび最小 鉄筋量で所要の耐力を満足できることが判明した。 (2)OHVD SLABの脱落に対する検討

OHVD SLABの脱落に対する検討を行った目的は, OHVD SLABとコーベルの間および中央接合面に鉄 筋などによる接合が不要であることを理論的に証明し, 施工において当該部分の鉄筋などによる接合を省略する ためであり,以下の手順により検討した.

- OHVD SLABが脱落するための条件を幾何学的に 求めた.その結果 OHVD SLABが脱落するために は、地山が後退しないかぎりは、スラブの中央部を 150 mm 上方 へ持ち上げるか、あるいは OHVD SLABの長さを60 nm縮めることが必要であること が判明した。
- ② ①の条件を満足するような状況がトンネルの供用中には現実に起こり得ないことを示した。

しかしながら、鉄筋などを用いた結合がなされていない ことに対する心理的な不安に加え、OHVD SLAB が車 両通行時の振動などにより万が一落下した場合に通行車 両に与える影響,さらには社会に与える影響の大きさな どを理由に香港政庁からは、OHVD SLAB とコーベル および中央接合部を何らかの形で連結することを設計承 認の条件として要求された.そこで施工性を考慮のうえ、 OHVD SLAB とコーベル との間、および OHVD SLAB の中央接合部の合計3ヵ所に脱落に対する用心 鉄筋を配置した、

(3) OHVD SLABの設置時の上げ越し量の検討

OHVD SLABのアーチのライズはトンネル内に設 置後,OHVD SLABの弾性縮み・乾燥収縮・クリープ 縮みなどによって減少する.この現象による構造形の変 化はスラブの断面力に大きな影響を与えるため、その影 響を正しく把握して上げ越し量を算定し、確実に施工に 反映させる必要があった.

OHVD SLABの乾燥収縮量およびクリープ量の計

算は、香港政庁内部資料である土木構造物設計マニュア ル³⁾に基づいて実施したが、計算どおりの収縮が起らな かった場合、OHVD SLABの軸線位置が設計位置を大 きく逸脱してしまう恐れがあった。

そこで OHVD SLAB の設置時の上げ越し量を決定 するため、それまでの設計検討仕様に基づくテストパネ ルを作成し、計算により求まる必要上げ越し量を加味し てトンネル内に架設したテストパネルの中央部の沈下量 を、3ヵ月間にわたり計測した. Photo 1 にテストパネ ルの坑内架設状況を示す.



Photo 1 テストパネルの坑内架設状況

計測の結果、テストパネル中央部沈下量の実測値は、 計算値とほぼ一致することが確認されたので、計算によ り求まる必要上げ越し量を OHVD SLAB 設置時の上 げ越し量として採用した。

4-2 OHVD SLAB のトンネル内車両火災時の設計 (1)設計条件

トンネル内車両火災時の設計火災温度,OHVD SLABの所要耐力および火災沈静後の補修条件につい ては,香港政庁交通局とマンセル社との協議により,以 下の2ケースが設定された。

ZONE-1:火災発生位置における状態

道路側温度450°C (OHVD SLAB下面) 換気ダクト側温度 30°C

(- 〃 - 上面)

耐火時間1時間,その後も脱落しないこと 火災後の OHVD SLAB-新品に取り換 える

ZONE-2:火災発生位置からやや離れたところにおけ る状態

道路側温度250°C (OHVD SLAB下面) 換気ダクト内温度 30°C

(- " - 上面)

耐火時間1時間,その後も脱落しないこと 火災後の OHVD SLAB-継続使用する

(2)設計断面力の算定

OHVD SLABの火災時の設計断面力は、以下の① ~⑤に示す手順に従って算定した。

断面内温度分布の算定;

OHVD SLAB 下面 (道路側) を設計火災温度に1 時間保持した後の OHVD SLAB 断面内の温度分 布を, 1次元非定常熱伝導解析により算定した.

温度荷重による OHVD SLAB 変位量の算定;

OHVD SLABの断面内には①の解析で求めた温 度分布に伴ってひずみ分布が生ずる.当ひずみ分布の 算定は、コンペンセイションライン法を応用し、文 献¹¹に基づいて鉄筋コンクリート部材用に自社開発 したひずみ分布解析プログラムを用いて行った.

そして OHVD SLAB の上面と下面のひずみ量 の相違による曲率の変化量および部材の伸長量を計 算し、変位後の OHVD SLAB の軸線の座標を求め た.

- ③ OHVD SLABの荷重による断面力の解析; 死荷重(自重,天井板上に敷設されるケーブルなど 付帯設備の重量)および活荷重(換気による空気圧) による断面力(ML, NL, SL)は、OHVD SLABを 両端部および中央部をヒンジとする3点ヒンジ構造 物として,骨組構造解析により算定した.当解析にお ける OHVD SLABの軸線の座標は、②の解析によ り求めた温度荷重による変位後の座標を用いた.また 解析では、英国のコンクリート設計基準4)に基づく荷 重係数を考慮した。
- ④ OHVD SLABの火災時の偏心による断面力の解 析;

火災温度による変位・変形後の OHVD SLABの 形状模式図は, Fig.4 に示す様になることが予想され たので、OHVD SLABの接合部の軸力の中心線と 支持点の不一致により,接合部に偏心による曲げモー メントが発生すると考えた.

偏心量は、部材軸線からコーベル反力の合力の作用 点まで(Fig.5 における e)とし、合力の作用点の位 置は、文献¹に示されるコンクリートの圧縮ひずみ分 布の算定式より求めた圧縮応力の合力位置とした。

偏力曲げモーメント: M_e は、OHVD SLAB に作 用する軸力: N_L と前述の計算により算定した偏心量 とから $M_e = N_L \times e$ として求めた.

偏心曲げモーメント: M_eの大きさは、荷重により 発生する最大曲げモーメント: M_Lの約3倍であり、



Fig.4 OHVD SLAB加熱時挙動全体模式図









Fig.6 OHVD SLAB断面内応力度分布解析結果例

OHVD SLABの火災時の設計において支配的な断 面力であった.

⑤ OHVD SLAB 火災時の設計断面力の解析;

OHVD SLABの火災時の設計断面力は、③により求めた死荷重および活荷重により引き起こされる

断面力 (M_l, N_l, S_l) と、④により求めた OHVD SLAB の熱変形・変位により生ずる偏心断面力 (M_e) を重ね合わせて求めた。

(3) 応力度照査および断面耐力の照査

曲げモーメント,軸力および温度荷重により発生する コンクリートおよび鉄筋の応力度は,前項の②で述べた ひずみ分布解析プログラムを用いて求めた OHVD SLAB断面内のひずみに,コンクリートおよび鉄筋のヤ ング係数を乗じて求めた.解析結果の例を Fig.6 に示 す.

コンクリートおよび鉄筋の応力度の照査は、前述の方 法により算定した応力度と、文献⁴⁰に基づいて材料係数 および火災温度による材料強度の低減の影響を考慮した 許容応力度を比較して行った。

せん断力の検討は、材料強度低減および材料係数を考 慮して部材のせん断耐力を求め、設計せん断力と部材の せん断耐力を比較して安全性を確認した.

さらに OHVD SLAB の曲げモーメントと軸力によ る座屈に対する安全性の検討²⁾を行った.

検討の結果、トンネル供用時の検討により算定された 部材断面(最小コンクリート厚+最小鉄筋量)は、トン ネル内車両火災時にも安全であることが判明した。

§5. 加熱実験

5-1 実験概要

現在までに、高温下における鉄筋およびコンクリート の研究として材料物性の温度依存性に関する評価・研究 は数多くなされている5)~8)が、本構造物のような3点と ンジによるアーチ形状の鉄筋コンクリート構造物の高温 下における挙動については研究例⁹⁾が少ない.また,§4. に述べたとおり、OHVD SLABの解析は、"構造・支承 条件を2スパン3ヒンジ構造物とし、火災時の温度上昇 による部材の伸張は、中央接合部分が鉛直方向に変位す ることにより完全に解放される"という仮定に基づいて いる。しかし、OHVD SLABの両端および中央接合部 分のヒンジ機構は無収縮モルタルに生じるクラックによ って形成される.よってこの鉛直変位の拘束の度合によ っては、コンクリート厚および鉄筋量を変更しなければ ならないことが予想された、そこで、香港ダイヤモンド ヒル工事事務所側の旧火薬庫跡地にて、本構造物のトン ネル内火災を想定した高温下における挙動把握を目的と する加熱実験を行った。

実験は,設計時の温度荷重(250°C,450°C…1時間保持)による部材内温度,ひずみおよび変位を計測する実物大供試体(以下,供試体と略称)の加熱実験とコンク リートの物性試験を実施した.加熱実験は,1つの供試体で250°Cを3回,450°Cを1回行った.

なお、本実験に先立って子備実験を実施し、1)計器 および装置の性能確認、2)供試体の温度分布を確認・ 検討した。この検討結果をもとに本実験を計画した。 (1)加熱方法と実験装置



Fig.7 実験装置概略図

CORBEL BEAM

20 2

加熱方法は、Fig.7 に示すように実験供試体直下に配置した電熱管による直接加熱とした.電熱管1本当りの容量は1kW/220V であり、総数200本を中央ヒンジに対称な4ゾーンに分配した.電熱管の配置は、温度差が生じないように加熱面と電熱管の距離および密度をスラブの端面(コーベルとの据付け部)および中央接合部において調整した.

加熱操作手順および制御システムは、次のとおりであ る.①温度立上げ時は、25℃になるまで時間短縮のため にマニュアル操作で総電熱管200本を使用する.②25℃ になった後の温度管理は、電熱管100本への電力供給を 断ち、各ゾーン加熱面に配置した熱電対をセンサーとす る温度コントローラと交流電力調整器で各ゾーンの電熱 管への供給電力を調整し、保持温度25℃を1時間自動 制御する.③温度保持後は、電熱管への電力供給を断ち 4時間程度放置する.Fig.8に加熱温度制御システムを



Fig.8 加熱温度の制御システム概略



Fig.9 実験供試体の形状寸法

示す.

温度コントローラ用熱電対は、スラブ1、2の各ゾーン中央に配置した。自動制御時は、スラブ1の熱電対を 使用し、スラブ2の熱電対は予備とした。なお、この熱 電対は輻射熱の影響を避けるため表面から3mm内側に 設置した。

(2)供試体の仕様

供試体は、挙動把握に悪影響がないと判断した範囲で、 工事で使用した OHVD SLAB に対して次の点を変更 した. ①供試体の幅は、加熱装置の簡素化と加熱面温度 の均一性を確保するために50 cm (両側面に300 mmのロッ クウール設置)とした. ②OHVD SLABの上端面コー ベル接合部には換気ダクト内排水路と用心鉄筋設置のた めのコンクリート突起が設けられているが、解析モデル と整合させるため、これを削除した. ③OHVD SLAB のコンクリート打設は鋼製型枠を立てて行われるが供試 体は、埋込み計器の設置を確実にするため、木製型枠を 用いてスラブ内曲面を下にコンクリートを平打ちした.

供試体の形状寸法を Fig.9 に, コンクリート配合を Table 1 に示す.

(3) 計測方法

計測システムは, Fig.10に示すとおりである. 計測 は,温度立上げから降下までの320分間行った.

Fig.11 に計器配置図を、Table 2 に、計測項目およ び使用計器を示す. 熱電対の取付精度の確保およびコン クリートと鉄筋との熱伝導率の違いによる影響を避ける ために、予め熱電対を計画位置に設置した無収縮モルタ ルのグラウトスティックを供試体内に配置した.

コンクリート用埋込み型ひずみ計は、断面欠損を考慮 し、幅方向にそれぞれ100mmずらして部材断面の上中下 の3ヵ所に配置した.鉄筋ゲージは、主鉄筋の上および

粗骨材の	スランプ	₩/ C	S/ a	用标识(kg/m³)					
最大寸法					0	0	G		混和剤
(mm)	(cm)	(%)	(%)	W	l	5	5 - 10mm	10 - 20mm	D 88
20	5.0	51	32	185	360	560	285	910	0.901 m ³

Table 1 コンクリート配合(Grade 30/20, Slump 50mm)

設計基準強度: $fc'(28) = 30 \, \text{N/mm}^2 (150 \, \text{mm} \times 150 \, \text{mm} \times 150 \, \text{mm}$ 立方供試体強度)

セメント種類:Asano Bulk(普通ポルトランドセメント)

粗 骨 材:Sumlac Quarry (shenzhen)産(花崗岩の砕石)

混 和 剤:D88は、GRACE社製の混和剤でその特性は次のとおりである。

1. 圧縮強度の増加

2.セッティングタイムの遅延

3.ワーカビリティー増加

4.収縮およびクラックの抑制

細 曾 材:Sumlac Quarry (shenzhen)産



- Fig.10 - 計測システム

Table 2 計側項目と点数および使用計器

計測項目	点数	計器名	型式	備考
温度*	100	執電対	T,K 🕅	
コンクリートひずみ	18	理込型コンクリートひずみ計	KM-100HB	個別データ付
鉄筋ひすみ	24	鉄筋ゲージ	ZLFA = 3	自己温度補償無
鉛直方向变位	10	要位計	CDP-25, 50, 100	
轴線方向变位	8	爱位社	CDP-25	回転角築定用

*:温度計測は、高温となるコンクリート加熱面でK型熱電材、その他は工型熱電対

下鉄筋にそれぞれ2枚を高温焼付けにて設置した.変位 計は、コーベル上に不動点としての設けた架台に取付け た.また、供試体端面の回転角を算定するため、ガラス 板を供試体に埋め込み、供試体上方200mm、400mmの2点 の水平変位量を変位計で計測した.Photo2に計測状況 を示す.



Photo 2 実験装置



項目	物性値・材令	規格および供試体	高温加熱後の性状(常温との比較)	備考			
压縮強度	42.7MPa 村令4411	BS1881 Part116, 1983 15cm×15cm×15cm, 3 個	100~200℃では同等か、やや大きめの値 であるが、300℃以上では、温度上昇とと もに低下、熱問試験では、100℃でやや低 下し、200~400℃で増加し、 500℃で急 激低下?				
静 弾 性 係 数	22.6kN/mm 材令44日	BS1881 Part121, 1983 Ø15cm, H=30cm, 3 個	100℃で約30%の低下,温度上外とともに 直線的に低下。400℃で70%、500℃で80 %の低下??				
引張強度	2.92MPa 材令44日	BS1881 Part117, 1983 15cm×15cm×15cm, 3個	100℃ から温度上昇とともに直線的に低 ト ^{?)}				
熱膨張率	 片温過程 <i>α</i> = −0.222<i>T</i> +9.76 降温過程 <i>a</i>=0.0250<i>T</i>+5.37 村 合 11 ~ 4911 	規格なし 参10cm、 <i>H</i> =20cm、3 個の 円柱供試体使用 150℃ まで加熱	200℃まで温度上昇とともに直線的に低下, 200℃以上で直線的に増加 ³⁾ 常温 ≤ T ≤ 207℃ α = 12.4-0.0330 T 207℃ ≤ T ≤ 500℃ α = 3.73+0.008895 T	150℃ までの熱膨張率 試験を行った結果、既 往研究 ⁵¹ に一致してい ると判断し、その式を 採用した。			

Table 3 コンクリート物性試験結果と高温加熱後の性状(既往文献)

5-2 コンクリートの物性試験

(1) 強度および静弾性係数

コンクリートの圧縮強度,引張強度および静弾性係数 は,常温試験を香港の計測専門会社へ依頼して行った. Table 3 にコンクリート物性試験結果を示す.

(2) コンクリートの熱膨張率

高温下におけるコンクリートの熱膨張率は、温度依存 性が大きい⁵⁾ことが知られており、使用コンクリートの 性状を把握することは重要である。しかし、現在、試験 法の規格はない.よって、試験は、 $\phi=10$ cm、高さ20 cm の軽量モールドにコンクリート用埋込み型ひずみ計(中 心部)と熱電対(中心部と側部)をセットした試験供試 体を香港現地で作成し、これを日本へ持帰り技術研究所 において実施した(ただし、試験装置能力から150°C まで の試験実施、150°C以上は既往研究との比較・検討)。

Photo3に試験装置, Fig.12に試験時の温度変化サ イクル, Fig.13に試験供試体温度とひずみの関係を示 す.全体に,ひずみは温度上昇に伴い増加し,降下と共 に減少するが,昇温過程の100℃付近で大きく減少し,降 温過程の80℃付近で若干増加している.これは、コンク リート中水分の放出および吸収の影響が原因と考えられ る.なお,既往研究と試験結果を比較した結果,OHVD SLABに使用したコンクリートの熱膨張率は 概ね既 往研究の次式⁵¹が適用できると判断した.

 $\alpha_c = 12.4 - 0.0330 T$ 常温 $\leq T \leq 207^{\circ}$ C(1) $\alpha_c = 3.73 + 0.008895 T$ 207 C $\leq T \leq 500^{\circ}$ C

Fig.14 に既往研究との比較を示す.

5-3 測量結果および考察

ここでは、コンクリート物性試験の実施と同時に行った実験結果を中心に記述し、(6)に繰返し実験の評価を 述べる。

(1) コンクリート温度と温度管理



Photo 3 熱膨張率試験装置



Fig.12 コンクリート熱膨張率試験の温度変化サイクル



Fig.13 供試体の自由収縮ひずみと温度の関係

加熱表面部コンクリート温度の経時変化を Fig.15 に示す、温度保持時の幅方向温度差は、いずれも20°C程 度であった、温度保持時の加熱表面部温度は、ほぼ満足 できる温度管理ができたが、コベール付近の温度が低か った。これは、コーベルへの放熱の過小評価が原因であ る.加熱面温度分布は、Fig.16に示すように中央ヒンジ を中心に対称となった。

スラブ断面内の鉛直方向温度分布は、Fig.18に示す ように加熱および温度保持時は双曲線状となり、温度降 下時は加熱表面部の温度が急速に下がり、約70°C(経過 時間300分) で均一化した.





(2) コンクリートおよび鉄筋ひずみ

一般に、コンクリートひずみ計測における有効ひずみ は、実測ひずみから自由膨脹収縮ひずみを差引いたもの として次式で表される。

 $\boldsymbol{\varepsilon}_c = \boldsymbol{\varepsilon}' - \boldsymbol{\alpha}_c \cdot \Delta T$ (2) ここに、 ε_c :コンクリート有効ひずみ

 ε' :実測ひずみ $\varepsilon' = K\{(\varepsilon - \varepsilon_o) - \Delta \varepsilon_o\}$

K:校正係数

ε:任意時間のひずみ測定器の読み

ε。:初期設定時のひずみ測定器の読み

Δεα:温度変化による零点移動量

 α_c :コンクリートの熱膨張率(5-2参照)

△T:初期温度からの温度変化量

鉄筋の有効ひずみは、高温下であることからコンクリ ートと鉄筋の熱膨張率の差を考慮し、次式を用いた。

 $\boldsymbol{\varepsilon}_s = \boldsymbol{\varepsilon}' - (\boldsymbol{\alpha}_c - \boldsymbol{\alpha}_s) \Delta T$ (3) ここに, ε。: 鉄筋の有効ひずみ

α_s:鉄筋の熱膨張率

鉄筋の熱膨張率は、次式⁵⁾(常温≦T≦500°C)を用いた。

 $\alpha_s = (0.00625 T + 10.9) \times 10^{-6} / ^{\circ} C$ (4) なお、使用した鉄筋ゲージは、自己温度補償されてい ないため、常温から250°Cまで加熱試験を行って零点移 動量の近似式を求め、ひずみ算定に用いた.

Fig.17に温度およびひずみの経時変化を示す。温度



立上げ時のひずみは、下部コンクリートが加熱による膨 張の拘束のために圧縮となり、中央部では下部膨張によ り引張となった.また、温度保持時のひずみは、上、中 および下部ともゼロに収束する方向に推移した.これは、

①部材温度の上昇に伴うヒンジの影響(無収縮モルタル とスラブ間の継目の開き), ②部材内温度差の減少, ③ク リープによるものと考えられるが, 今回の実験結果から 主要な原因を限定するのは難しい.また,温度降下時に



Fig.17 温度およびひずみの経時変化図



31

側に設置した変位計の値は、給熱停止後もある期間増加 した.なお、スラブ1と2の変位量は、中央ヒンジを中 心にほぼ対称な分布となった.

(4)曲率半径および回転角

Fig.20 に曲率半径の経時変化, Fig.21 に回転角の 経時変化を示す.曲率半径は、各スラブ毎に5点の鉛直 変位から算出した円の近似式の半径をスラブ上端面の曲 率半径とした.スラブ1の曲率半径は、経過時間80分で ピーク値34,000 mm (初期値=28,043 mm) に達する.スラ ブ2においてもスラブ1とほぼ同じ値で変化をするが、 経過時間60分~100分の間での値が異なる.これは、スラ ブ2 に設置した変位計 H7 の容量オーバーが原因であ る.

回転角は、スラブ上端面の円の式を1階微分すること により求めた。回転角の絶対値は、中央接合部に近付く につれて大きくなった。また、供試体端面の回転角は、 経過時間50分で正負が逆転し、回転の方向が逆になった。 温度降下時は、スラブ1で経過時間225分、スラブ2では 経過時間210分で中央接合部とコーベル側の回転角の値 が逆転した。

なお,水平方向変位を用いて算出した回転角と近似式 より求めた回転角の値は,定性的に類似しているが定量 的には近似式から求めた値の方が大きかった.

(5) 観察事項

子備実験時では、熱電対設置用のモルタルスティック の高さを供試体厚と同一とした結果、スラブ上面からの 著しい水分蒸発が起きた.これは、①計器リード線とモ ルタルスティック、②モルタルスティックと供試体の材 質が異なることによってできた不連続面が原因であると 判断した.本実験では②の対策として、モルタルスティ ックの高さを200mm以下の必要な高さとした.その結果、 本実験では予備実験ほど著しい水分逸散はなかった. Photo 4 にこれを示す.

加熱実験後の目視観察では、スラブに貫通するような ひびわれは見られなかったが、コンクリート加熱面に不 規則な網目状のひびわれが発生していた.これは、加熱 によるコンクリート表面の乾燥が原因である.

(6) 繰返し実験の評価

設計時の熱荷重にしたがって、加熱温度250℃を3回 実施した後、450℃の加熱実験を1回行った。

既往文献⁶では、コンクリートの熱膨張率が処女加熱 時と繰返し加熱時では異なるとされているが、加熱温度 250°Cの今回の各実験では、部材の温度上昇に多少の差異 は見られたものの、ひずみの各計測結果は、ほぼ同じで あった.これは、5時間程度の短い時間での加熱である 32



Photo 4 コンクリート表面からの水分逸散

ためと考える.また、コンクリートおよび鉄筋ひずみ値 に急激な変化が見られないことと、目視観察結果では貫 通ひびわれがなかったことから、本スラブは設計条件 ZONE-2を十分満足するものと判断した.

加熱温度450°Cの加熱実験では、供試体は脱落しなかった。また、実施工においては脱落防止のための用心鉄筋が OHVD SLAB に配置されていることから、設計 条件 ZONE-1 についても十分満足するものと判断した。

§6. あとがき

本プロジェクトにおける OHVD SLABの採用は, 工事の大幅な工期短縮に大きく貢献した.

また、OHVD SLABは、当社独自の過去に施工例の ないトンネル内構造物であったが、理論面での安全性の 検討が妥当であることが、トンネル内火災を想定した実 物大供試体の繰返し加熱実験により、確認できた. さら に、無収縮モルタルを用いた3点ヒンジのアーチ形状コ ンクリート構造物の火災時の概略挙動が把握できた. な お、各温度段階におけるコンクリート物性の温度依存性 を考慮した応力解析は、現在のところ、難しいと考える. この報文が、今後の研究の参考となれば幸いである.

なお文末ではあるが、今回の実験の実施にあたり全面 的援助を引受けて下さったテーツケントンネル工事事務 所の皆様を始め、香港支店、技術研究所の皆様、および 本工法の発案者である香港支店技術開発部市川部長の助 言と協力に深く感謝する次第である。

参考文献

1) BS8110: Structural use of concrerte, Part l, 1985.

- 2) DIN No.1075: Concrete bridegs, 1981.
- 3) CIVIL ENGINEERING MANUAL-HONG KONG.
- 4) BS8110: Structural use of concrerte, Part 2, 1985.
- 5) 金津努, 青柳征夫他:100℃を超える高温下におけ るコンクリート・鉄筋コンクリートの力学的性質, 電 力土木, No.202, pp.71~81, 昭和61年5月.
- 6)金津努、石田博彰他:鉄筋コンクリートはり部材の 温度応力挙動、コンクリート工学年次論文報告集10-3、pp.709~714、1988.
- 7) 福留和人: 100°C ~ 500°C におけるコンクリートの 性状,間組研究年報, pp.109~118, 1985.
- 8) 黒田一郎,太田俊昭他:高温加熱によるコンクリー トはり部材の熱伝導と温度応力性状,土木学会第45回 年次学術講演会,第 V 部, pp.398~399,平成2年9 月,
- 9)西田徳行,土橋吉輝,鳥居雅之,江藤俊行:高温下 における3点ヒンジアーチ形状の鉄筋コンクリートス ラブの挙動について,土木学会第46回年次学術講演会, 第 V 部,平成3年9月,投稿中.